

**COMUNE DI GIAROLE**

(Via Vittorio Emanuele, 39 - 15036 Giarole)

SETTORE OPERE PUBBLICHE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
N. 21 IN DATA 28/09/2024**

**Oggetto: lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del centro sportivo comunale.**

**DETERMINA DI APPROVAZIONE STATO FINALE, ADEGUAMENTO  
PREZZI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITA'**

**Impresa aggiudicataria: EDILTORRE & C. S.A.S, con sede in San Salvatore Monferrato (AL), Frazione Squarzolo, Località Valle Baldone, n. 91/A.**

**Importo contrattuale €. 63.196,29 oltre a €. 3.868,31 di oneri per la sicurezza IVA esclusa**

**Contratto Rep. n. 444 del 2/07/2022**

**CIG: 92044253CC - CUP: J14J22000170005**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Visti** i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Giarole e il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Terre di Po e Colline del Monferrato n. 5/2024 del 3/08/2024 con i quali sono state attribuite al sottoscritto geom. Enrico Ortolan, mansioni, responsabilità e poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento, riconducibili alle competenze del Responsabile del Procedimento per la realizzazione dei Lavori Pubblici di cui all'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e art. 10 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2022 recante "Attribuzione ai Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2022";

**Dato atto** che in applicazione del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prevista l'assegnazione per l'anno 2022, di un contributo dell'importo di €. 84.168,33 euro a favore dei ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, tra i quali il Comune di Giarole, per le finalità sopra descritte;

**Dato atto** che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2022, pena la revoca dello stesso;

**Dato atto** che i contributi sono erogati ai Comuni beneficiari:

- per una prima quota pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio entro il 15 maggio 2022 dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2 del suddetto decreto ministeriale, come previsto dal comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;

- per una seconda quota pari al restante 50 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

**Dato atto** che in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2022 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2022 con successivo decreto ministeriale;

**Dato atto** che nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1 della L. n. 145 del 2018 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti

**Dato atto** che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di utilizzare il contributo assegnato per lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Centro Sportivo Comunale;

**Dato atto** che sulla base delle precise direttive impartite dall'Amministrazione comunale, con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 5 del 30/03/2022 veniva affidato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo al geom. Gianni Ottone (Capogruppo), con studio in Terruggia (AL) Piazza San Grato, n. 6, in raggruppamento temporaneo di professionisti con l'ing. Piero Marchisio (Membro), con studio in Casale Monferrato (AL), Strada Valenza, n. 4L/Bis, ing. Paolo Demagistris (Membro), con studio in Casale Monferrato (AL), Via Sosso Fratelli, n. 4 e con il geologo Davide Cornaglia (Membro), con studio in Casale Monferrato (AL), Via Garibaldi, n. 7, per una spesa di €. €. 10.185,00 oltre 5% di contributi previdenziali pari a €. 509,25 ed IVA 22% pari a €. 2.352,73..per complessivi €. 13.046,98, come da trattativa diretta (TD) con un unico operatore economico n. 2075978 tramite il MEPA;

**Dato atto** che con deliberazione Giunta Comunale n. 39/2022 del 30/04/2022 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, predisposto dal raggruppamento temporaneo di professionisti, dell'importo complessivo €. 100.000,00 di cui €. 65.150,81 per lavori a base d'asta, €. 3.868,31 per oneri di sicurezza ed €. 30.980,88 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, come da seguente quadro economico:

Importo lavori	€ 69.019,12
di cui soggetti a ribasso d'asta	€. 65.150,81
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 59,52

Somme a disposizione	
1 – Spese Tecniche	€ 10.185,00
2 – Contributo previdenziale 5%	€ 509,25
3 – IVA 22% su Spese Tecniche e Cassa	€ 2.352,74
4 – IVA 22% importo lavori	€ 15.184,21
5 – Fondo incentivante RUP	€ 1.380,38
6 - Imprevisti	€. 1.369,30
Totale somme a disposizione	€. 30.980,88

<b>Importo di progetto</b>	<b>€ 100.000,00</b>
----------------------------	---------------------

**Dato atto** che con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 11 in data 13/05/2022, facendo seguito ad affidamento diretto con il criterio del minor prezzo mediante trattativa con un unico operatore economico, i suddetti lavori, previa verifica dei requisiti, venivano affidati all'impresa EDILTORRE & C. S.A.S. con sede in San Salvatore Monferrato (AL), Frazione Squarzolo, Località Valle Baldone, n. 91/A, per l'importo di €. 63.196,29 al netto del ribasso del 3,00% offerto, oltre a €. 3.868,31 di oneri per la sicurezza per complessivi €. 67.064,60 IVA esclusa;

**Dato atto** che sono stati assolti gli adempimenti relativi all'acquisizione del verbale di cantierabilità come risulta dal verbale sottoscritto in data 2/07/2022 acquisito agli atti, con il quale si prende atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

**Dato atto** che dall'appaltatore è stato depositato agli atti il piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e responsabilità nell'organizzazione del cantiere, da considerare come piano di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento;

**Dato atto** che in data 2/07/2022 mediante atto informatico veniva stipulato il contratto rep. n. 444;

**Dato atto** che la spesa trova copertura al codice 01.05.2 voce 6130/20/1 del Bilancio di Previsione 2024/2026 gestione residui passivi per €. 84.168,33 (contributo ministeriale) e per €. 15.831,67 (cofinanziamento);

**Dato atto** che in accordo con l'impresa, si era proceduto alla consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. in data 4/08/2021;

**Dato atto** che la consegna anticipata, nelle more di perfezionamento del contratto, si rendeva necessaria in quanto il mancato inizio dei lavori entro il 15/05/2022 avrebbe determinato la revoca del contributo assegnato al Comune dal Ministero dell'Interno per l'esecuzione dei lavori in oggetto e di conseguenza un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare;

**Dato atto** che i lavori risultano consegnati in data 14/05/2022;

**Vista** la propria determinazione n. 11 del 20/03/2023 con la quale si liquidava all'impresa EDILTORRE & C. S.A.S. l'importo di €. 13.412,92 oltre IVA 22% pari a €. 2.950,84, per complessivi €. 16.363,76, quale anticipazione del 20% sull'importo contrattuale;

**Vista** la propria determinazione n. 21 del 6/09/2023 con la quale si approvava il 1° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3/08/2023, redatto dal Direttore dei Lavori e si liquidava:

- all'impresa esecutrice l'importo di €. 31.000,00 oltre IVA 22% pari a €. 6.820,00 per complessivi €. 37.820,00, quale acconto sui lavori in corso d'opera come da regolare fattura elettronica n. 53 del 10/08/2023 acquisita agli atti;
- al professionista incaricato l'importo di €. 5.000,00 oltre contributi previdenziali 5% pari a €. 250,00 ed IVA 22% pari a €. 1.155,00 per complessivi €. 6.045,00, quale acconto spese tecniche come da regolare fattura elettronica n. 36/PR del 9/08/2023 acquisita agli atti;

**Visto** il 2° stato di avanzamento pari al finale, redatto dal Direttore dei Lavori, da cui risulta che sono stati eseguiti a tutto il 20/10/2023 lavori per l'importo complessivo di €. 67.064,60 dal quale detraendo il recupero dell'anticipazione pari a €. 13.412,92, l'importo del 1° SAL di €. 31.000,00 e la ritenuta per infortuni dello 0,5% pari a €. 335,32 risulta una somma residua arrotondata di €. 22.000,00 IVA 22% esclusa;

**Vista** la determinazione n. 26 in data 18/11/2023 con la quale si approvava il 2° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20/10/2023 pari al finale e si liquidava:

- all'impresa EDILTORRE & C. SAS, con sede in San Salvatore Monferrato (AL) Frazione Squarzolo, Località Valle Baldone, n. 91/A, l'importo di €. 22.000,00 oltre IVA 22% pari a €. 4.840,00 per complessivi di €. 26.840,00, quale secondo acconto sui lavori in corso d'opera, come da regolare fattura elettronica n. 67 del 26/10/2023 acquisita agli atti;
- al geom., Gianni Ottone, con studio in Terruggia (AL), Piazza San Grato, n. 6, l'importo di €. 4.500,00 oltre contributi previdenziali 5% pari ad €. 225,00 ed IVA 22% pari a €. 1.039,50 per complessivi di €. 5.764,50 quale secondo acconto spese tecniche, come da regolare fattura elettronica n. 39/PR del 25/10/2023 acquisita agli atti

**Visto** il certificato di ultimazione dei lavori dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati in data 25/10/2023 e quindi in tempo utile;

**Dato atto** che sulla base delle precise direttive impartite dall'Amministrazione comunale, in data 6/10/2023, si è proceduto alla nomina del collaudatore delle opere strutturali nella persona dell'Ing. Michele Giordano, con studio in Casale Monferrato (AL), Strada Valenza, n. 4/H;

**Dato atto** che con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 28 del 27/11/2023 veniva affidato l'incarico al suddetto professionista per una spesa di €. 750,00 oltre contributi previdenziali 4% pari a €. 30,00 ed IVA 22% pari a €. 171,60 per complessivi €. 951,60, come da offerta acquisita agli atti;

**Vista** la relazione di collaudo statico di opere in conglomerato cementizio armato normale ed acciaio in data 8/12/2023, acquisita agli atti

**Visto** l'Avviso ai creditori pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi

**Visti** lo stato finale e la relazione sul conto finale;

**Visti** i verbali di sospensione e ripresa dei lavori;

**Visto** il seguente quadro economico riassuntivo finale:

importo lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta del 3,00%	€. 63.196,29
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 3.868,31
importo finale lavori compresi oneri per la sicurezza	€. 67.064,60
Somme a disposizione	
1 – Spese Tecniche	€ 10.185,00
2 – Contributo previdenziale 5%	€ 509,25
3 – IVA 22% su Spese Tecniche e Cassa	€ 2.352,74
4 – IVA 22% importo lavori	€ 14.754,22
5 – Fondo incentivante RUP	€ 1.380,38
6 – Fattura e-distribuzione per connessione impianto fotovoltaico	€. 122,00
7 – Onorari per collaudo statico, compreso ogni onere	<u>€. 951,60</u>
Totale somme a disposizione	€. 30.255,19
<b>Importo totale</b>	<b>€. 97.319,79</b>
<b>Importo di progetto</b>	<b>€ 100.000,00</b>
<b>Risparmio</b>	<b>€. 2.680,21</b>

**Dato atto** che dalla contabilità finale emerge un risparmio sull'importo complessivo di progetto pari a €. 2.680,21;

**Vista** l'istanza pervenuta dall'impresa EDILTORRE & C. S.A.S. in data 1/12/2023 con la quale veniva richiesta l'applicazione dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26, comma 1 del decreto legge 17/05/2022 n. 50 e s.m.i. (decreto aiuti);

**Visto** lo stato finale dei lavori aggiornato secondo l'elenco prezzi della Regione Piemonte predisposto dal geom. Gianni Ottone per l'anno 2023, da cui risulta:

- Importo lavori da contratto al netto del ribasso d'asta €. 67.064,60

- Importo lavori con revisione prezzi al netto del ribasso d'asta	€. 95.375,12
- Differenza maggior spesa per revisione prezzi	€. 28.310,52

**Dato atto** che la legge di bilancio n. 197/2022 ha sostanzialmente modificato l'articolo 26 del decreto legge 50/2022 (decreto aiuti) stabilendo che per le procedure di affidamento aggiudicate con offerte presentate entro il 31/12/2021 o nell'anno 2022 e contabilizzate dal 1/01/2023 al 31/12/2023 dovrà essere emesso SAL con prezziario aggiornato annualmente;

**Dato atto** che i maggiori importi derivanti dai prezzi aggiornati sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell'90%, la percentuale si riduce all'80% nel caso di procedura di affidamento con offerte presentate, come nella fattispecie, nell'anno 2022 pertanto:

- €. 28.310,52 x 80% = €. 22.648,42 IVA esclusa;

**Dato atto** delle risorse stanziata dalla legge di bilancio 2023 per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in materia di appalti pubblici e conseguente istituzione di un fondo;

**Dato atto** che con decreto ministeriale n. 16 del 1/02/2023 sono state definite le modalità attuative per la presentazione delle istanze di accesso al fondo prevedendo nel 2023 le finestre di presentazione;

**Dato atto** che dal Comune di Giarole era stata presentata istanza nella IV finestra temporale da lunedì 1/12/2024 a mercoledì 31/01/2024;

**Dato atto** che la suddetta istanza è stata ammessa a contributo con decreto legge del 2/04/2024, n. 80;

**Dato atto** che riguardo alla IV finestra per le richieste ammesse a contributo è stato emesso il decreto di liquidazione del 5/08/2024, n. 329 e provveduto ai relativi pagamenti;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che le opere in argomento corrispondono alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili e che le stesse sono state realizzate in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto all'impresa esecutrice può essere liquidata la somma risultante dallo stato finale pari a €. 651,68 compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ed €. 22.648,42 IVA esclusa a seguito adeguamento prezzi, a saldo dell'importo dei lavori eseguiti;

**Dato atto** che l'impresa EDILTORRE & C. S.A.S ha regolarmente eseguito i lavori affidati con il contratto;

**Dato atto** che non esistono pendenze o questioni di sorta connesse ai lavori in oggetto;

**Ritenuti** pertanto regolari i lavori eseguiti nonché le spese effettuate;

**Ritenuto** di dover provvedere agli atti gestionali di competenza;

**Visto** il certificato di pagamento n. 3 dell'importo di €. 651,68 oltre IVA 22% pari a €. 143,37 per complessivi €. 795,05 a saldo dei lavori contrattualmente eseguiti dall'impresa appaltatrice;

**Visto** il certificato di pagamento n. 3/bis dell'importo di 22.648,42 oltre IVA 22% pari a €. 4.982,65 per complessivi €. 27.631,07 dovuti dall'impresa appaltatrice a seguito dell'adeguamento prezzi;

**Vista** la fattura elettronica n. 25 del 11/04/2024 emessa dall'impresa appaltatrice dell'importo di €. 651,68 oltre IVA 22% pari a €. 143,37 per complessivi €. 795,05 a saldo dei lavori contrattualmente eseguiti;

**Vista** la fattura elettronica n. 26 del 11/04/2024 emessa dall'impresa appaltatrice dell'importo di 22.648,42 oltre IVA 22% pari a €. 4.982,65 per complessivi €. 27.631,07 dovuti dall'impresa appaltatrice a seguito dell'adeguamento prezzi;

**Vista** la fattura elettronica n. 0000923900025467 del 4/12/2023 emessa da e-distribuzione S.P.A. dell'importo di €. 100,00 oltre IVA 22% pari a €. 22,00 per complessivi €. 122,00 a saldo dei lavori eseguiti per la connessione impianto fotovoltaico;

**Visto** il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'impresa esecutrice dei lavori, in corso di validità, acquisito dalla Stazione Appaltante in via telematica, ai sensi della Legge 28/01/2009, n. 2;

**Vista** l'attestazione di congruità con esito positivo di cui al D.M. 143 del 25/06/2021 emessa Cassa Edile di Alessandria;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva del geom. Gianni Ottone emesso dalla Cassa Geometri in data 26/06/2024 con validità 120 giorni dalla data del rilascio;

**Dare atto** che prima di effettuare il pagamento della spesa relativa al collaudo verrà acquisito agli atti il certificato di regolarità contributiva dell'Ing. Michele Giordano emesso dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti con validità quattro mesi dalla data del rilascio;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le amministrazioni aggiudicatrici destinano, ad un apposito fondo risorse finanziarie per gli incentivi per funzioni tecniche in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, corrispondente nel caso specifico a €. 1.380,38 come da quadro economico di progetto;

**Dato atto** che il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, corrispondente a €. 276,08 è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

**Visto** il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. regolarmente approvato dalla G.C. con deliberazione n. 82 del 10/11/2018;

**Dato atto** che il compenso incentivante così come previsto dall'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dal suddetto regolamento comunale è determinato nell'importo lordo di €. 1.104,43;

**Visto** il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";

**Visto** il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

**Visto** il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";

**Visto** il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”

**Dato atto** che contestualmente viene acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa assunta con la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

**Di approvare** lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e l’adeguamento prezzi relativi ai lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Centro Sportivo comunale, predisposti dai tecnici incaricati.

**Di approvare** la contabilità finale dei lavori e di liquidare:

- all’impresa **EDILTORRE & C. S.A.S.**, con sede in San Salvatore Monferrato (AL), Frazione Squarzolo, Località Valle Baldone, n. 91/A. l’importo di 651,68 oltre IVA 22% pari a €. 143,37 per complessivi €. **795,05**, a saldo dei lavori eseguiti, come da regolare fattura elettronica n. 25 del 11/04/2024 acquisita agli atti;
- all’impresa **EDILTORRE & C. S.A.S.**, con sede in San Salvatore Monferrato (AL), Frazione Squarzolo, Località Valle Baldone, n. 91/A. l’importo di 22.648,42 oltre IVA 22% pari a €. 4.982,65 per complessivi €. **27.631,07**, a seguito adeguamento prezzi, come da regolare fattura elettronica n. 26 del 11/04/2024 acquisita agli atti;
- alla società **E- DISTRIBUZIONE S.P.A.**, Infrastrutture e Reti Italia – Unità Territoriale Alessandria – Asti, con sede legale in Roma (RM), Via Ombrone, n. 2, l’importo di 100,00 oltre IVA 22% pari a €. 22,00 per complessivi €. **122,00**, a saldo dei lavori eseguiti per la connessione impianto fotovoltaico, come da regolare fattura n. 0000923900025467 del 4/12/2023 acquisita agli atti;
- al geom. **Gianni Ottone**, con studio in Terruggia (AL), Piazza San Grato, n. 6, l’importo di 685,00 oltre 5% di contributi previdenziali pari ad €. 34,25 ed IVA 22% pari a €. 158,24 per complessivi €. **877,49** a saldo delle spese tecniche, previa presentazione di regolare fattura elettronica
- all’Ing. **Michele Giordano** dello STUDIO TECNICO GIORDANO DI GIORDANO DOTT. ING: MICHELE E GIORDANO DOTT. ING. SIMONE, con sede in Casale Monferrato (AL), Strada Valenza, n. 4/H, l’importo di 750,00 oltre 4% di contributi previdenziali pari ad €. 30,00 ed IVA 22% pari a €. 171,60 per complessivi €. **951,60**, a saldo delle spese tecniche per il collaudo delle opere strutturali, previa presentazione di regolare fattura elettronica.

**Dare atto** che ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le amministrazioni aggiudicatrici destinano, ad un apposito fondo risorse finanziarie per gli incentivi per funzioni tecniche in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei lavori, corrispondente nel caso specifico a €. 1.380,38 come da quadro economico di progetto.

**Dare atto** che il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, corrispondente a €. 276,08 è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

**Dare atto** che il compenso incentivante previsto dall’art. 113, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal regolamento comunale determinato nell’importo lordo di €. 1.104,43 viene accantonato e verrà liquidato con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Personale.

**Dare atto** che la spesa trova copertura al codice 01.05.2 voce 6130/20/1 del Bilancio di Previsione 2024/2026 gestione residui passivi per €. 84.168,33 (contributo ministeriale) e per €. 15.831,67 (cofinanziamento).

**Dare atto** che dalla contabilità finale emerge un risparmio sull'importo complessivo di progetto pari a €. 2.680,21.

**Dare atto** che l'impresa affidataria e i professionisti incaricati si sono assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136.

**Dare atto** che la stazione appaltante provvederà alla corresponsione dell'importo delle prestazioni eseguite utilizzando un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa.

**Dare atto** che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di codesto Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento  
(f.to Ortolan geom. Enrico)

**Visto per la regolarità contabile.** Ai sensi dell'articolo 151, comma 4° del D. Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria degli impegni assunti al codice 01.05.2 voce 6130/20/1 del Bilancio di Previsione 2024/2026 gestione residui passivi per €. 84.168,33 (contributo ministeriale) e per €. 15.831,67 (cofinanziamento).

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(f.to Amelotti Dott. Fabio)

La presente determinazione viene pubblicata in data 14.10.2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69).

Il Segretario Comunale  
(f.to Scagliotti Dott. Pierangelo)