

**COMUNE DI GIAROLE**

(Via Vittorio Emanuele, 39 - 15036 Giarole)

SETTORE OPERE PUBBLICHE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
N. 7 IN DATA 15/04/2021**

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla sistemazione e messa in sicurezza dell'area limitrofa a Piazza Giovanni Paolo II per l'ampliamento del parcheggio pubblico esistente.

DETERMINA DI APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITA'

Impresa aggiudicataria LIGURIA PALIFICAZIONI SRL, con sede amministrativa in Borgo San Martino (AL), Via Fornace, n. 19, (C.F.: 015123660999);

Contratto: trattativa diretta (TD) n. 1377681 tramite MEPA e successiva lettera commerciale in data 4/09/2020;

Importo lavori €. 35.366,12 oltre a €. 2.236,33 di oneri di sicurezza Iva esclusa

CIG: 83938643B3 – CUP: J17H20000870001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Giarole e il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Terre di Po e Colline del Monferrato, n. 5/2019 del 16/09/2019, con i quali sono state attribuite al sottoscritto geom. Lituri Giuseppe, mansioni, responsabilità e poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento, riconducibili alle competenze del Responsabile del Procedimento per la realizzazione dei Lavori Pubblici di cui all'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. e art. 10 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

Premesso:

che con decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 sono stati assegnati ai Comuni contributi per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della L. 27/12/2019, n. 160, legge di bilancio 2020, per un importo complessivo pari ad €. 497.220.000,00;

che ai sensi dell'art. 1, comma 29 della L. 27/12/2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- a) efficientamento energetico ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

che ai sensi dell'art. 1, comma 30, della L. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai Comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

che ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come il Comune di Giarole, il contributo assegnato è di €. 50.000,00;

che gli Enti beneficiari erano tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020, a pena di decadenza;

che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di utilizzare il contributo assegnato per lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla sistemazione e messa in sicurezza dell'area limitrofa a Piazza Giovanni Paolo II per l'ampliamento del parcheggio pubblico esistente;

che con deliberazione Giunta Comunale n. 52 del 1/08/2020 veniva approvato il progetto esecutivo predisposto dal tecnico incaricato Arch. Daniela Demartini dello studio Associato di Progettazione ENERGYCARE, con sede in Alessandria (AL), Via IV Novembre, n. 57, il cui importo complessivo ammonta a €. 50.000,00 di cui €. 36.169,07 per lavori a base d'asta, €. 2.236,33 per oneri di sicurezza ed €. 11.594,60 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, ;come da seguente quadro economico:

Importo lavori	€ 38.405,40
di cui soggetti a ribasso d'asta	€. 36.169,07
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 2.236,33
Somme a disposizione	
1 – Spese Tecniche	€ 4.500,00
2 – Contributo previdenziale 4%	€ 180,00
3 – IVA 22% su Spese Tecniche e Cassa	€ 1.029,60
4 – IVA 10% importo lavori	€ 3.840,54
5 – Spese tecniche per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€. 600,00
6 – IVA 22% su spese tecniche per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€. 132,00
7 – Fondo incentivante RUP	€ 768,11
8.- Imprevisti e arrotondamenti	€. <u>544,35</u>
Totale somme a disposizione	€. 11.594,60

Importo di progetto € 50.000,00

che a seguito di affidamento diretto, con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 11 del 28/08/2020 i lavori venivano affidati all'impresa LIGURIA PALIFICAZIONI SRL, con sede amministrativa in Borgo San Martino (AL), Via Fornace, n. 19, (C.F.: 015123660999), per l'importo di €. 35.366,12 a seguito del ribasso del 2,22% sull'importo a base d'asta, oltre a €. 2.236,33 di oneri di sicurezza, per complessivi €. 37.602,45 + IVA 10%. pari a €. 3.760,24, per un importo finale di €. 41.362,69;

che la definizione del contratto avveniva con la stipula mediante sottoscrizione digitale della Trattativa Diretta n. 1377681 sulla piattaforma del MEPA e successiva lettera commerciale in data 4/09/2020;

che i lavori risultano consegnati in data 14/09/2020;

che la spesa trova copertura al codice di bilancio 01.05.2 voce 6130/20/1 del Bilancio di Previsione 2020/2022.;

che con propria determinazione n. 15 del 11/11/2020 veniva approvato il 1° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 9/11/2020 dell'importo di €. 20.004,57 oltre IVA 10% pari a €. 2.000,46 per complessivi €. 22.005,03;

Visti i verbali di sospensione e ripresa dei lavori acquisiti agli atti;

Visto il certificato collaudo delle opere strutturali in data 2/03/2021;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati in data 4/03/2021 e quindi in tempo utile;

Visto il certificato di regolare esecuzione in data 22/03/2021 dal quale risulta che le opere in argomento corrispondono alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili e che le stesse sono state realizzate in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto all'impresa esecutrice può essere liquidata la somma risultante dallo stato finale pari a €. 17.597,88 compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa, a saldo dell'importo dei lavori eseguiti;

Dato atto che si rendevano necessari ulteriori opere in aggiunta ai lavori di messa in sicurezza in oggetto, nell'interesse dell'Amministrazione comunale, senza modifiche sostanziali al progetto approvato;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministero dell'Interno nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione e solo successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti;

Visto l'Ordine di Servizio emesso dal D.L. in data 23/03/2021 per esigenze sopravvenute in corso d'opera, comportante opere aggiuntive per un importo complessivo di 1.427,59, alla cui copertura finanziaria si è provveduto utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta e l'importo relativo agli imprevisti;

Visto il seguente quadro economico riassuntivo finale:

importo lavori	€.	38.405,40
di cui		
soggetti a ribasso d'asta	€.	36.169,07
ribasso d'asta 2,22%	€.	802,95
importo totale lavori	€	35.366,12
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	2.236,33
importo finale lavori compresi oneri per la sicurezza	€.	37.602,45
 Lavori aggiuntivi a seguito Ordine di Servizio	€..	1.427,59
 Somme a disposizione		
1 – Spese Tecniche	€	4.500,00
2 – Contributo previdenziale 4%	€	180,00
3 – IVA 22% su spese tecniche e cassa	€.	1.029,60
4 – IVA 10% importo lavori	€	3.760,25
5 – Spese tecniche per accertamenti di laboratorio	€.	600,00
6 – IVA 22% su spese tecniche di laboratorio	€.	132,00
7 – Fondo incentivante RUP	€	768,11
Totale somme a disposizione	€.	10.969,96
 Importo totale	€.	50.000,00
 Importo di progetto	€	50.000,00
 Risparmio	€.	0,00

Visto l'Avviso ai creditori pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi;

Vista la dichiarazione di non avvenuta cessione del credito a firma del sottoscritto Responsabile del Procedimento;

Dato atto che dalla contabilità finale non emerge alcun risparmio;

Dato atto che l'impresa LIGURIA PALIFICAZIONI SRL ha regolarmente eseguito i lavori affidati con il contratto;

Dato atto che non esistono pendenze o questioni di sorta connesse ai lavori in oggetto;

Ritenuti pertanto regolari i lavori eseguiti nonché le spese effettuate;

Ritenuto di dover provvedere agli atti gestionali di competenza;

Visto il certificato di pagamento finale dell'importo di €. 17.597,88 oltre IVA 10% pari a €. 1.759,79 per complessivi €. 19.357,67 a saldo dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice;

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'impresa esecutrice dei lavori, in corso di validità, acquisito dalla Stazione Appaltante in via telematica, ai sensi della Legge 28/01/2009, n. 2;

Visto il certificato di regolarità contributiva emesso dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA) in data 29/03/2021 avente validità quattro mesi dalla data del rilascio

Dato atto che ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le amministrazioni aggiudicatrici destinano, ad un apposito fondo risorse finanziarie per gli incentivi per funzioni tecniche in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, corrispondente nel caso specifico a €. 768,11 come da quadro economico di progetto;

Dato atto che il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, corrispondente a €. 153,62 è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

Visto il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. regolarmente approvato dalla G.C.;

Dato atto che il compenso incentivante così come previsto dall'art. 113, commi 2 del DLgs. 50/2016 e s.m.i., e dal suddetto regolamento comunale è determinato nell'importo lordo di €. 614,49;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";

Visto il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";

Dato atto che contestualmente viene acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa assunta con la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Di approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla sistemazione e messa in sicurezza dell'area limitrofa a Piazza Giovanni Paolo II per l'ampliamento del parcheggio pubblico esistente, predisposti dal tecnico incaricato.

Di approvare la contabilità finale dei lavori e di liquidare:

- all'impresa LIGURIA PALIFICAZIONI SRL, con sede amministrativa in Borgo San Martino (AL), Via Fornace, n. 19, (C.F.: 015123660999), l'importo di €. 17.597,88 oltre IVA 10% pari a €. 1.759,79 per complessivi €. 19.357,67, a saldo dei lavori eseguiti, previa presentazione di regolare fattura elettronica;
- all'Arch. Daniela Demartini dello studio Associato di Progettazione ENERGYCARE, con sede in Alessandria (AL), Via IV Novembre, n. 57, l'importo di €. 4.500,00 oltre 4% di contributi previdenziali pari a €. 180,00 ed IVA 22% pari a €. 1.029,60 per complessivi €. 5.709,60 a saldo delle spese tecniche, previa presentazione di regolare fattura elettronica.

Dare atto che ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le amministrazioni aggiudicatrici destinano, ad un apposito fondo risorse finanziarie per gli incentivi per funzioni tecniche in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, corrispondente nel caso specifico a €. 768,11 come da quadro economico di progetto.

Dare atto che il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, corrispondente a €. 153,62 è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Dare atto che il compenso incentivante previsto dall'art. 113, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal regolamento comunale determinato nell'importo lordo di €. 614,49, viene accantonato e verrà liquidato con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Personale.

Dare atto che la spesa trova copertura al codice di bilancio 01.05.2 voce 6130/20/1 del Bilancio di Previsione 2020/2022.

Dare atto che dalla contabilità finale non emerge alcun risparmio.

Dare atto che l'impresa affidataria si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136.

Dare atto che la stazione appaltante provvederà alla corresponsione dell'importo delle prestazioni eseguite utilizzando un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa.

Dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di codesto Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Lituri geom. Giuseppe

Visto per la regolarità contabile. Ai sensi dell'articolo 151, comma 4° del D. Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria degli impegni assunti al codice di bilancio 01.05.2 voce 6130/20/1 del Bilancio di Previsione 2020/2022.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Amelotti Dott. Fabio

La presente determinazione viene pubblicata in data 21.04.2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69).

Il Segretario Comunale
f.to Scagliotti Dott. Pierangelo