

**COMUNE DI GIAROLE**

(Via Vittorio Emanuele, 39 - 15036 Giarole)

SETTORE OPERE PUBBLICHE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
N. 17 IN DATA 31/07/2021**

Oggetto: lavori per la manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione Torrente Grana
DETERMINA DI APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE SPESE
Ditta aggiudicataria: DANI EMANUELE & C. S.N.C., Via Roma, n. 2, Giarole (AL);
Importo lavori: €. 12.280,52 oltre a €. 119,76 di oneri per la sicurezza IVA esclusa
Contratto: trattativa diretta n. 1709909 sulla piattaforma del MEPA e successiva lettera commerciale prot. n. 1777 del 4/06/2021.
CIG: 8680088B35 – **CUP:** J17H21000400002

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Giarole e il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Terre di Po e Colline del Monferrato, n. 5/2019 del 16/09/2019, con i quali sono state attribuite al sottoscritto geom. Lituri Giuseppe, mansioni, responsabilità e poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento, riconducibili alle competenze del Responsabile del Procedimento per la realizzazione dei Lavori Pubblici di cui all'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. e art. 10 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

Premesso:

che l'amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ha deliberato l'erogazione di €. 13.000,00 a favore del Comune di Giarole quale contributo per opere di manutenzione idraulica del Torrente Grana nell'ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni – Cantieri per l'ambiente e il territorio 2019;

che la suddetta decisione è il risultato di un'istruttoria conclusa sulla specifica richiesta presentata dal Comune di Giarole e non prefigura impegno alcuno a deliberazioni analoghe per contenuto o per importo negli esercizi futuri;

che le istruzioni e le norme per l'accettazione, l'utilizzo e la rendicontazione del contributo sono contenute nel Disciplinare (Allegato A) a corredo dell'erogazione;

che il contributo deve essere utilizzato e rendicontato entro il 10/08/2021;

che l'ufficio tecnico unionale dotato di due soli dipendenti con pluralità di compiti e mansioni, operato da altri incarichi, come accertato dallo stesso Responsabile del Servizio, non poteva procedere alla redazione dei necessari atti tecnici e quindi occorre necessariamente conferire incarico all'esterno;

che la Giunta Comunale con deliberazione n. 9 del 23/01/2021 disponeva di conferire incarico all'esterno per la progettazione, direzione lavori e contabilità, nonché di affidare al Responsabile del Procedimento anche l'attività di verifica e validazione della documentazione predisposta;

che con propria determinazione n. 3 del 27/01/2021 veniva conferito incarico alla Geom. Demagisti Carla, con studio in Conzano (AL), Strada del Monte, n. 2 per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza e collaudo dei lavori in epigrafe;

che con deliberazione Giunta Comunale n. 23/2021 del 23/03/2021 veniva approvato il progetto predisposto dal tecnico incaricato, il cui importo complessivo ammonta a €. 19.500,00 di cui €. 12.926,86 per lavori a base d'asta, €. 119,76 per oneri di sicurezza ed €. 6.453,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da seguente quadro economico:

Importo lavori	€ 13.046,62
di cui soggetti a ribasso d'asta	€ 12.926,86
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 119,76

Somme a disposizione	
1 – Spese Tecniche	€ 950,00
2 – Contributo previdenziale 5%	€ 47,50
4 – IVA 22% importo lavori	€ 2.870,26
5 – Fondo incentivante RUP	€ 260,93
6 - Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.324,69
Totale somme a disposizione	€ 6.453,38

Importo di progetto € **19.500,00**

che con Determinazione Dirigenziale 975/A18.14B del 14/04/2021 dalla REGIONE PIEMONTE, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Settore Tecnico Regionale, veniva rilasciata l'Autorizzazione Idraulica ex Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;

che a seguito di affidamento diretto, previa trattativa diretta con un unico operatore economico mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 10 del 3/06/2021, i lavori venivano affidati alla ditta **DANI EMANUELE & C. SNC**, con sede in Giarole (AL), Via Roma, n. 2, (C.F.: 01084520061), per l'importo di €. 12.280,52 a seguito del ribasso del 5,00% sull'importo a base d'asta, oltre a €. 119,76 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 12.400,28, IVA esclusa e la definizione del contratto avveniva con la stipula mediante sottoscrizione digitale della suddetta trattativa diretta su piattaforma del MEPA, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e successiva lettera commerciale prot. n. 1777 del 4/06/2021;

che i lavori risultano consegnati in data 26/06/2021;

che la spesa trova copertura al codice di bilancio 09.04.2.205 – voce 9030/10/1 del Bilancio di Previsione 2021/2023, gestione residui passivi;

Visto il quadro economico di spesa riepilogativo finale:

importo lavori	€ 13.046,62
di cui	
soggetti a ribasso d'asta	€ 12.926,86
ribasso d'asta 5.00%	€ 646,34
importo totale lavori	€ 12.280,52
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 119,76
importo finale lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 12.400,28
Somme a disposizione	
1 – Spese Tecniche	€ 950,00

2 – Contributo previdenziale 5%	€ 47,50
3 – IVA 22% su Spese Tecniche e Cassa	€ 0,00
4 – IVA 22% importo lavori	€ 2.728,06
5 – Fondo incentivante RUP	€ 260,93
Totale somme a disposizione	€ 3.986,48

Importo totale € 16.386,76

Importo di progetto € 19.500,00

Risparmio € 3.113,24

Visto il certificato di ultimazione dei lavori dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati in data 14/07/2021 e quindi in tempo utile;

Vista la relazione sul conto finale;

Visto il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che le opere in argomento corrispondono alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili e che le stesse sono state realizzate in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto all'impresa esecutrice può essere liquidata la somma risultante dallo stato finale pari a €. 12.400,28 compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa, a saldo dell'importo dei lavori eseguiti;

Dato atto che dalla contabilità finale emerge un risparmio sull'importo complessivo di progetto pari a €. 3.113,24;

Dato atto che la ditta DANI EMANUELE & C. SNC, ha regolarmente eseguito i lavori affidati con il contratto;

Dato atto che non esistono pendenze o questioni di sorta connesse ai lavori in oggetto;

Ritenuti pertanto regolari i lavori eseguiti nonché le spese effettuate;

Ritenuto di dover provvedere agli atti gestionali di competenza;

Visto il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di €. 12.400,28 oltre IVA 22% pari a €. 2.728,06 per complessivi €. 15.128,34 a saldo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice;

Visto il certificato di regolarità contributiva emesso dalla cassa geometri in data 29/07/2021 avente validità 120 giorni dalla data del rilascio;

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'impresa esecutrice dei lavori, in corso di validità, acquisito dalla Stazione Appaltante in via telematica, ai sensi della Legge 28/01/2009, n. 2;

Dato atto che ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le amministrazioni aggiudicatrici destinano, ad un apposito fondo risorse finanziarie per gli incentivi per funzioni tecniche in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, corrispondente nel caso specifico a €. 260,93 come da quadro economico di progetto;

Dato atto che il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, corrispondente a €. 52,19 è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

Visto il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. regolarmente approvato con deliberazione Giunta Comunale.;

Dato atto che il compenso incentivante così come previsto dall'art. 113, comma 2 del DLgs. 50/2016 e s.m.i., e dal suddetto regolamento comunale è determinato nell'importo lordo di €. 208,74;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";

Visto il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;;

Visto il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";

Dato atto che contestualmente viene acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa assunta con la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Di approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione delle opere di "Manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione Torrente Grana", predisposto dal tecnico incaricato.

Di approvare la contabilità finale dei lavori come da quadro economico di spesa a consuntivo e di liquidare:

- alla ditta **DANI EMANUELE & C. SNC**, con sede in Giarole (AL), Via Roma, n. 2, (C.F.: 01084520061), l'importo netto di €. 12.400,28 oltre IVA 22% pari a €. 2.728,06 per complessivi €. 15.128,34, a saldo dei lavori eseguiti, previa presentazione di regolare fattura elettronica;
- alla geom. Carla Demagistri, con studio in Conzano (AL), Strada Del Monte, n. 2, l'importo di €. 950,00 oltre 5% di contributi previdenziali pari ad €. 47,50, IVA esente, per complessivi €. 997,50 a saldo delle spese tecniche, previa presentazione di regolare fattura elettronica;
- al Responsabile del Procedimento, quale incentivo per funzioni tecniche, l'importo di €. 208,74.

Dare atto che il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, corrispondente a €. 52,19 è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Dare atto che la spesa trova copertura al codice di bilancio 09.04.2.205 – voce 9030/10/1 del Bilancio di Previsione 2021/2023, gestione residui passivi.

Dare atto che dalla contabilità finale emerge un risparmio sull'importo complessivo di progetto pari a €. 3.113,24.

Dare atto che l'impresa affidataria si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136.

Dare atto che la stazione appaltante provvederà alla corresponsione dell'importo delle prestazioni eseguite utilizzando un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa.

Dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di codesto Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to Lituri geom. Giuseppe)

Visto per la regolarità contabile. Ai sensi dell'articolo 151, comma 4° del D. Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria degli impegni assunti al codice di bilancio 09.04.2.205 – voce 9030/10/1 del Bilancio di Previsione 2021/2023, gestione residui passivi.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(f.to Amelotti Dott. Fabio)

La presente determinazione viene pubblicata in data 09.09.2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69).

Il Segretario Comunale
(f.to Scagliotti Dott. Pierangelo)