

**COMUNE DI GIAROLE**

(Via Vittorio Emanuele, 39 - 15036 Giarole)

SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**N. 27 IN DATA 25/11/2023**

Oggetto: lavori per la messa in sicurezza di strade comunali e del casellario cimiteriale.
Determina approvazione varianti in corso d'opera
Impresa aggiudicataria: MARSIGLIESE GIUSEPPE S.R.L., con sede in Giarole (AL), Via Sandro Pertini, n. 5.
Importo di aggiudicazione €. 58.203,12 oltre a €. 568,00 di oneri per la sicurezza IVA esclusa
Contratto Rep. n. 449 del 17/06/2023
CIG: 9802031BDC – **CUP:** J19D23000010001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Giarole e il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Terre di Po e Colline del Monferrato, n. 5/2019 del 16/09/2019 con i quali sono state attribuite al sottoscritto geom. Enrico Ortolan, mansioni, responsabilità e poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento, riconducibili alle competenze del Responsabile del Procedimento per la realizzazione dei Lavori Pubblici di cui all'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. e art. 10 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 20 gennaio 2023 recante "Attribuzione ai Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2023";

Dato atto che in applicazione del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è assegnato per l'anno 2023, di un contributo dell'importo di €. 83.790,52 euro a favore dei ciascuno dei 2.005 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, tra i quali il Comune di Giarole, per le finalità sopra descritte;

Dato atto che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare i lavori entro il 15 maggio 2023, pena la revoca dello stesso;

Dato atto che i contributi sono erogati ai Comuni beneficiari:

- per una prima quota pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio entro il 15 maggio 2022 dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2 del suddetto decreto ministeriale, come previsto dal comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;

- per una seconda quota pari al restante 50 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Dato atto che in caso di mancato rispetto del termine di inizio dei lavori entro il 15 maggio 2023 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2022 con successivo decreto ministeriale;

Dato atto che i Comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I Sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile;

Dato atto che nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1 della L. n. 145 del 2018 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti;

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di utilizzare il contributo assegnato per lavori di messa in sicurezza di strade comunali e del casellario cimiteriale;

Dato atto che l'ufficio tecnico unionale dotato di un solo dipendente con pluralità di compiti e mansioni, operato da altri incarichi, come accertato dallo stesso Responsabile del Servizio, non poteva procedere alla predisposizione dei necessari atti tecnici e quindi occorre necessariamente conferire incarico all'esterno;

Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 15/2023 del 4/02/2023 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, disponeva di conferire incarico all'esterno per la progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza e collaudo nonché di affidare al Responsabile del Procedimento oltre alla gestione delle procedure per l'affidamento degli incarichi e l'appalto dei lavori, anche l'attività di verifica e validazione della documentazione predisposta;

Dato atto che sulla base delle precise direttive impartite dall'Amministrazione comunale, con propria determinazione n. 7 del 7/03/2023, previa trattativa diretta con un unico operatore economico mediante RDO n. 3449111 tramite il portale del MEPA, veniva affidato l'incarico per la redazione del Progetto Esecutivo all'ing. Simone Giordano dello STUDIO TECNICO GIORDANO DI GIORDANO DOTT. ING. MICHELE E GIORDANO DOTT. ING. SIMONE, con sede in Casale Monferrato (AL), Strada Valenza, n. 4H;

Dato atto che con deliberazione Giunta Comunale n. 46 del 3/05/2023 veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in epigrafe, predisposto dal tecnico incaricato, dell'importo complessivo di €. 83.790,52 di cui €. 58.495,59 per lavori a base d'asta, €. 568,00 per oneri di sicurezza ed €. 24.726,93 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, come da seguente quadro economico:

LAVORI

1. Importo lavori a base d'asta	€. 58.495,59
2. Importo oneri di sicurezza	€. 568,00
Importo totale	€. 59.063,59

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.

1. IVA 22% sull'importo dei lavori	€. 12.993,99
3. Spese tecniche	€. 7.500,00

4. Contributi previdenziali 4%	€ 300,00
5. IVA 22% su spese tecniche e contributi	€ 1.716,00
6. Fondo incentivante	€ 1.181,27
7. Imprevisti	€ 1.000,00
8. Arrotondamento	€ 35,67
Importo totale	€ 24.726,93

Importo di progetto € **83.790,52**

Dato atto che con propria determinazione n. 14 del 10/05/2023 i lavori in progetto, sulla base delle precise direttive impartite dall'Amministrazione comunale, previa trattativa diretta con un unico operatore economico n. 3550273 tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), venivano direttamente affidati all'impresa MARSIGLIESE GIUSEPPE S.R.L., con sede in Giarole (AL), Via Sandro Pertini, n. 5, per l'importo di €. 58.203,12 a seguito del ribasso offerto dello 0,50% sull'importo a b.a., oltre a €. 568,00 di oneri di sicurezza, per complessivi €. 58.771,12 IVA esclusa;

Dato atto che la spesa trova copertura al codice 01.05.2 – voce 6130/20/1 del rBilancio di Previsione 2023/2025;

Dato atto che la stipula del contratto avveniva mediante atto informatico Rep. n. 449 del 17/06/2023;

Dato atto che i lavori risultano consegnati in data 15/05/2023. La consegna anticipata, nelle more di perfezionamento del contratto con atto informatico, si rendeva necessaria in quanto il mancato inizio dei lavori entro il 15/05/2023, avrebbe comportato la revoca del contributo assegnato al Comune dal Ministero dell'Interno e di conseguenza un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare;

Dato atto che he il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi;

Dato atto che durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di una variazione degli stessi per il miglioramento dell'opera, senza modifiche sostanziali al progetto approvato, motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute, impreviste ed imprevedibili, dettate dall'esigenza di ottimizzarne la funzionalità e il risultato finale degli interventi nell'interesse dell'Amministrazione comunale, come dettagliatamente illustrato nella documentazione tecnica relativa alle varianti resesi necessarie in corso d'opera, a firma del progettista e direttore dei lavori, depositata agli atti;

Vista la documentazione tecnica relativa ai lavori resisi necessari in corso d'opera, redatta dal tecnico progettista e direttore dei lavori, costituita da:

- Relazione tecnico-illustrativa
- Quadro economico di spesa con quadro di raffronto
- Computo metrico con quadro di raffronto
- Elenco prezzi unitari

Dato atto che le differenti lavorazioni nel complesso non hanno comportato alcuna modifica del quadro economico di progetto, né dell'importo contrattuale né delle prestazioni qualitative;

Dato atto che ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per lavorazioni resesi

necessarie e che non erano incluse nell'appalto iniziale ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari al comma 7:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera.
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2026 e s.m.i., la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario;

Dato atto che ai sensi dell'art. 161, c. 9 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, le varianti in corso d'opera che non comportano la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato e che non alterano la sostanza del progetto, sono approvate dal Responsabile del Procedimento;

Visto il quadro economico di spesa con quadro di raffronto;

Ritenuto che sussistano i presupposti per l'approvazione della documentazione tecnica relativa alle varianti in corso d'opera;

Dato atto che ai sensi dell'art. 152 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207:

- resta di competenza del direttore dei lavori l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- l'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni da parte del D.L. e deve essere vistato dal responsabile del procedimento;
- l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve;

Dato atto che contestualmente viene acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa assunta con la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto a corredo del progetto approvato;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";

Visto il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;;

Visto il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";

Visto il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici;

Dato atto che ai sensi dell'art. 226, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

Visto il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 “ Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici;

DETERMINA

Di approvare la documentazione tecnica relativa alle varianti in corso d’opera attinenti i lavori per la messa in sicurezza di strade comunali e del casellario cimiteriale, così come predisposta dai tecnici incaricati, depositata agli atti e costituita da:

- Relazione tecnico-illustrativa
- Quadro economico di spesa con quadro di raffronto
- Computo metrico con quadro di raffronto
- Elenco prezzi unitari

Dare atto che durante l’esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di una variazione degli stessi per il miglioramento dell’opera, senza modifiche sostanziali al progetto approvato, motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute impreviste e imprevedibili, dettate dall’esigenza di ottimizzarne la funzionalità e il risultato finale nell’interesse dell’Amministrazione comunale, come dettagliatamente illustrato nella suddetta documentazione tecnica.

Dare atto che ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per lavorazioni resesi necessarie e che non erano incluse nell’appalto iniziale ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari al comma 7:

- 3) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera.
- 4) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Dare atto che ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Dare atto che ai sensi dell’art. 161, c. 9 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, le varianti in corso d’opera che non comportano la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato e che non alterano la sostanza del progetto, sono approvate dal Responsabile del Procedimento.

Dare atto che le differenti lavorazioni nel complesso non hanno comportato alcuna modifica del quadro economico di progetto, né dell’importo contrattuale né delle prestazioni qualitative.

Dare atto che ai sensi dell’art. 226, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’art. 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

Dare atto che la spesa trova copertura al codice 01.05.2 voce 6130/20/1 del Bilancio di Previsione 2021/2023.

Dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on-line di codesto Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to Ortolan geom. Enrico)

Visto per la regolarità contabile. Ai sensi dell'articolo 151, comma 4° del D. Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria al codice 01.05.2 voce 6130/20/1 del Bilancio di Previsione 2021/2023.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(f.to Amelotti Dott. Fabio)

La presente determinazione viene pubblicata in data 02/12/2023 per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69).

Il Segretario Comunale
(f.to Scagliotti Dott. Pierangelo)